

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီးဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်း ဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ် သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင် သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ် ချက်
							မှ	ထိ		
၁။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	မိတ္ထီလာမူလတန်းကြိုကျောင်း(၉၀' x ၃၀'x ၂၄') (၂)ထပ် RCကျောင်းဆောင် (၁)ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (ရေမီး၊ မိလ္လာ၊ (၂၀' x ၁၀' x ၁၂')၊(၁၆' x၁၀' x ၁၂') ၊ (၁၆'x၁၀'x ၁၂' ) ၊ ရေအိမ် သာနှင့် (၁၅' x ၂၀'x ၁၂' ) ပေါ်တီကိုအပါအဝင်	မိတ္ထီလာ မြို့	၁၄၆.၃၆၀	၁၃၉.၁၀၀	Mandalay  Crown  Co;Ltd	၂၄.၂.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁ ၉	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလျှက်ရှိပြီး အဆောက်အဦအဟောင်း ဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ဆောင် ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသ ကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ် သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင် သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ် ချက်
							မှ	ထိ		
၂။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ချမ်းမြသာစည်နေလေး ထိန်းဌာန (၁၅၀' x ၃၀' x ၁၂') (၁) ထပ် L ပုံစံ RC ကျောင်း ဆောင်(၁)ဆောင် ဆောက်လုပ် ခြင်း (ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ (၂၀' x ၁၀' x ၁၂')၊ (၂၀' x ၁၀' x ၁၂') ။ (၈' x ၁၈' x ၁၂')၊ (၆' x ၁၀' x ၁၂')(၂၀' x ၁၀' x ၁၂') ပေါ်တီကို အပါအဝင်)	မြရည်နန္ဒ ာ ရပ်ကွက် အကွက် အမှတ် မမ-၂၁၊ ၄၆ x ၄၇လမ်း ကြား	၁၂၆.၈၂၀	၁၂၆.၈၂၀	ဟင်္သာကျော်ကြား ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ	၂၄.၂.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁ ၉	(၁၅၀' x ၃၀' x ၁၂') (၁)ထပ် L ပုံစံ RC အဆောက် အဦအတွက်မြေကျင်းတူးငြင်း များ စတင်ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ၁၅% ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်း ဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ချမ်းမြသာစည်နေ့ကလေးထိန်း ဌာန (၂၀'x၁၅')(၁)ထပ် မီးဖိုဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း(ရေမီး၊အပါ အဝင်	မြရည်နန္ဒာ ရပ်ကွက် အကွက်အမှတ် မမ-၂၁၊ ၄၆ x ၄၇လမ်း ကြား	၇.၂၀၀	၇.၂၀၀	ဟင်္သာ ကျော်ကြား ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ	၂၄.၂.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁၉	(၂၀' x ၁၅' ) (၁)ထပ် မီးဖိုဆောင် ဆောက်လုပ် ခြင်း လုပ်ငန်း ၁၅ % ပြီးစီး ပြီဖြစ်ပါသည်။	
၄။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ချမ်းမြသာစည်နေ့ကလေးထိန်း ဌာန (၄၄၀'x ၄၄၀'x ၇၅' ၁၁၀') x ၅.၅' အနက် မြေဖို့ခြင်း နှင့် (၁၂'x ၅') မြောင်းကူးတံတား (၂) စင်းအပါအဝင်။	မြရည်နန္ဒာ ရပ်ကွက် အကွက် အမှတ် မမ-၂၁၊ ၄၆ x ၄၇လမ်း ကြား	၆၀.၀၀၀	၆၀.၀၀၀	ဟင်္သာ ကျော်ကြား ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ	၂၄.၂.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁၉	-	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်း ဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ် ချက်
							မှ	ထိ		
၅။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ချမ်းမြသာစည်နေ့ကလေးထိန်း ဌာန (၂")စက်ရေတွင်း+ ရေစင် တည် ဆောက်ခြင်း(မော်တာကွန်ပရက် ဆာ + (၆'x ၆') ရေစက်အိမ်+ ဂါလံ ၈၀၀ ဆံ့ ဖိုင်ဘာ ရေတိုင်ကီ+ အမြင့် (၂၄') ရေစင်(၃") ထောင့်ချိုးဟင်းဂလန်း သံဖြင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း	မြရည်နန္ဒာ ရပ်ကွက် အကွက်အမှတ် မမ-၂၁၊ ၄၆ x ၄၇လမ်း ကြား	၅.၀၀၀	၅.၀၀၀	ဟင်္သာကျော်ကြား ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ	၂၄.၂.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁ ၉	၂"စက်ရေတွင်း တူးဖော် ခြင်း လုပ်ငန်း ၅၀% ပြီး စီးပြီးဖြစ် ပါသည်။	